

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและความก้าวหน้า
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบงบประมาณ ๖ เดือน)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำคำ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโก๋ย หมู่ที่ ๒ ซอยคุ่มหนองแฝง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองน้ำคำ กำหนด	๒๘๐,๕๖๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยถ้ำน้ำประปา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๑๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองน้ำคำ กำหนด	๒๓๔,๙๖๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยนาแม่สมหมาย	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซอยสุวรรณ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๓.๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซอยประปา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๖.๐๐ ตร.ม. โดยลงดินลูกรัง ล้อมกองเกลี่ยเรียบ เสริมบริเวณที่ระดับถนนต่ำ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลบ.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๑๘๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ซอยนายเวียง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๓๒๗,๓๒๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ซอยมั่งคั่งดี-หนองโรง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๑๗๕,๓๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๙ ซอยรักศิริ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา	๑๗,๕๓๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ ๘ ซอยพ่อดารา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๑๗๕,๓๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน้อย หมู่ที่ ๘ ซอยม้าแก้ว	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๓๒๗,๓๒๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน้อย หมู่ที่ ๘ ซอยสุรัตน์	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๒๓๓,๘๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ซอยร่วมมิตร	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๑๐๕,๒๑๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านบ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ซอยเอื้องทอง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๒๗๑,๒๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ซอยจรเข้	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คส.ล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๒๓๒,๐๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนกกอก หมู่ที่ ๑๘ ซอยพ้อโจ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่างลูกรัง เกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๒๓๓,๘๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนกกอก หมู่ที่ ๑๘ ซอยพ้อเปี้ยก	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๒๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๗๒,๔๗๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนกกอก หมู่ที่ ๑๘ ซอยแม่ดม	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๔๗.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๘๕,๙๒๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนกอก หมู่ที่ ๑๘ ซอยส่องหิน-กกตุ๋	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกครึ่งเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ซอยตาพอง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกครึ่งเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองแก หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านสวน	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกครึ่งเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๔๖,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซอยเดชสิทธิ์	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๒,๐๘๔	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซอยโนนหินพัฒนา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๓๗๗,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซอยเพชรทอง(ร่วมใจพัฒนา)	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๓๑๐,๘๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ซอยบัวกลม	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๒๖๓,๕๙๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ซอยแม่อ้อยข้างเดช	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๒๔๐,๘๑๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ซอยอุดมทรัพย์	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๓.๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๓๑๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ ๑๒ ซอยดงขมิ้น	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๓.๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ ๑๒ พิภูลทอง-ถนนไปสามพร้าว	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๓.๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ ๑๒ สายหนองไผ่คำ-ถ่อนน้อย	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ช่องที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. ช่องที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗.๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๑.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง เกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ๓ หมู่ที่ ๓ ซอยชัยญา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๑๗๗,๓๖๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ สายป่าแก้ว - โนนทรายทอง	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๔๙๙,๗๔๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ ๒ ซอยพอริน-พ้อทอน	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๒๒๒,๗๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ซอยยายใจ	กองช่าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ม. โดย ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ สำหรับท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๔ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. (มอก. ชั้น ๓) ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๕๔,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ซอยหน้าบ้านพีโอ	กองช่าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ม. โดย ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ สำหรับท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๖ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น ๓) ความยาวไม่น้อย กว่า ๗๔ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๙๖,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ซอยกลางบ้าน	กองช่าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ม. โดย ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น ๓) ความยาวไม่น้อย กว่า ๒๑๕ ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๒๗๖,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซอยกตต้อง-สาม แยกโรงเรียน	กองช่าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ม. โดย ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. (มอก.ชั้น ๓) ความยาวไม่น้อย กว่า ๓๘๑ ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๘๖,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ซอยสุวรรณภู ล- นาแค	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๘.๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๖๗๖.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๑๑๒.๘๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อย กว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านตุม หมู่ที่ ๙ สายบ้านตุม-หนองแก	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๓๘.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒.๐๐ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๖๗๖.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่ม น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๙๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ซอยกลางบ้าน นาหวาน	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๓๔ ม. หนา เฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒.๐๐ ตร.ม. งานตี เส้นขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๔๕๐.๖๘ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๖ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๗๕.๑๑ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๕๑ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนอง นาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ซอยกลางบ้าน- รร.บ้านจำปา	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๗.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๓๕ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๔๑๔.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐๔๐ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๖๙.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๙๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนอง นาคำ กำหนด	๓๘๙,๐๗๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ สายประตู่โขง-วัดบ้านโก๋	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๕๕๐.๔๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๘ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๙๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนอง นาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองแก หมู่ที่ ๖ สายสามแยก โรงเรียน	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๘๖.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตร.ม. งานตีเส้นขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๓๗๒.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๒๐ตร.ม. งานตีเส้นแบบ ทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๖๒.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๖.๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๒๗๔,๙๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซอยข้างเนียง	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ช่วงถนนต่ำ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ลบ.ม. งานตีเส้นขอบ จราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองนา คำ กำหนด	๑๔๗,๗๙๖	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองนาคำ หมู่ที่ ๑ สายแม่ป่าน-อนามัย	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. งานตีเส้นขอบจราจร เส้น ทึบสีขาว ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. งานตีเส้นแบบ ทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๘๓.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๘.๓๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๓๖๙,๔๙๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองไส้ ๒ หมู่ที่ ๗ สาย รพ.สต.หนองไส้- หนองตะไก่	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๔๕๐.๖๘ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๖ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๗๕.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนอง นาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองไส ๒ หมู่ที่ ๑๗ สายนาหวาน-วัดดงสระพัง ทอง	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๘.๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๒ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๖๗๖.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทึบทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๑๑๒.๘๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อย กว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองไส้ ๓ หมู่ที่ ๓ ซอยแสงสี	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตร.ม. งานตีเส้นขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๒๑๖.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตาม แบบที่ อบต.หนองนาคำ กำหนด	๑๕๙,๖๑๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ ๔ สายหนองหว้า-นา เจริญ	กองช่าง	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ คสล. กว้าง ๗.๐๐ ม.ยาว ๑๙๓.๑๕ ม. หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒.๐๐ ตร.ม. งานตีเส้น ขอบจราจร เส้นทึบสีขาว ยาว ๓๘๖.๐๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๖๓ ตร.ม. งานตีเส้นแบบทิศทางจราจร เส้นทึบสีเหลือง ยาว ๖๔.๓๐ ม. กว้าง ๐.๑๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๔.๓ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนอง นาคำ กำหนด	๔๙๙,๕๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--------------	---------	---------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ดึงต่อไปนี้ ค่าตกแต่ง สถานที่ อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณใน การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ดึงต่อไปนี้ ค่าตกแต่ง สถานที่ อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณใน การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--------------	---------	---------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีในตำบลหนองนาคำ	30,000	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนตำบลหนองนาคำ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษางานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน	300,000	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตอบต.	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ	50,000	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,750,000	๕,๙๖๖,๗๐๐.๐๐	๓๐.๒๑	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,650,000	๑,๒๘๖,๘๐๐.๐๐	๒๗.๖๗	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000	๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๐.๓๒	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--------------	---------	---------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ การรับ ชำระภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	- ค่าป้าย - ค่าเครื่องตีพิมพ์ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	60,000	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ พัฒนาเด็กและเยาวชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๐	๙๙.๓๓	เดือน ม.ค.๖๘	เสร็จสิ้น

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ในด้านต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--------------	---------	---------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

๓.๕แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี หนองนาคำเกมส์ต้านภัยยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๕,๒๗๒.๐๐	๙๘.๓๑	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการวันสงกรานต์	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน วันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการรณรงค์ ผู้สูงอายุ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนองค์กรประชาชนตำบลหนองนาคำ	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	อุดหนุนโครงการลอยกระทง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงาน วันลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖	พ.ย.-๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆใน โครงการวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๖๖.๖๐	ธ.ค.-๖๗	แล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

๔.๑แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ดังต่อไปนี้ ค่าตกแต่ง สถานที่อบรมค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าของ สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
-------	---------	-------------	--------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ที่	โครงการ	ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	(บาท)				
๑	โครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน/ กู้ภัย (Emergency medicine services)	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ และ พื้นที่ใกล้เคียงระยะ ๒๐ กม. ได้รับการ ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและนำส่ง โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยความรวดเร็ว ปลอดภัย	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยเป็นเงินที่ได้รับ การจัดสรรเพื่อดำเนินการ จัดอบรมฯ สํารวจ ข้อมูลสัตว์	๕๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๐๐	๒ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการอุดหนุนให้ชุมชนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการ โดยจัดทำโครงการเสนอขอรับ งบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ยังต้อง ผ่านการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองนาค้า จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๐๐	๓ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐๐,๐๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐	๔ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--------------	---------	---------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ ๑๘ ซอยศรีอุดม	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ตาม แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๖๒,๐๕๐	๐	๐	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านบ้านถ่อน้อย หมู่ที่ ๘ ซอยสุรินทร์	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร ตาม แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด	๔๖,๕๔๐	๐	๐	๒ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านบ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยรวมน้ำใจ	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗	๔๑,๕๗๔	๐	๐	๓ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการขยายไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านถ่อน้อย หมู่ที่ ๘ ซอยพอดารา	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ตาม แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๖๒,๐๕๐	๐	๐	๔ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ ๑๘ ซอยแสงคำ	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร ตาม แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๔๙,๖๔๐	๐	๐	๕ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๔ ซอยเศรษฐี	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ตาม แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๑๒๔,๑๐๐	๐	๐	๖ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยกลางบ้าน	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๕๔๖ เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	๑๑๘,๐๗๖	๐	๐	๗ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านบ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยหนองไหล	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	๒๑๖,๒๕๐	๐	๐	๘ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซอยพรมมา	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอยพรมมา ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ตามแบบที่การประปา ส่วนภูมิภาค กำหนด	๘๕,๐๐๐	๐	๐	๙ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซอยพระศิวะ	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอยพระศิวะ ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ตามแบบที่การประปา ส่วนภูมิภาค กำหนด	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซอยพ้อแสง	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอยพ้อแสง ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ตาม แบบที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	๘๕,๐๐๐	๐	๐	๑๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ซอย กม.๑๖-ศาลา กลางบ้าน	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอย กม.๑๖-ศาลา กลางบ้าน ระยะทางประมาณ ๔๑๘ เมตร ตามแบบที่การประปาส่วน ภูมิภาค กำหนด	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๓	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส ๒ หมู่ที่ ๑๗ ซอยสุภาพร	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอยสุภาพร ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ตาม แบบที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๓ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส๓ หมู่ที่ ๓ ซอยน้อยพัฒนา	กองช่าง	ขยายเขตประปา ซอยน้อยพัฒนา ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ตาม แบบที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ