



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



บัญชีสรุปโครงการ

ผลดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
1	โครงการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโก้ย ม.2 คุ้มประปาหมู่บ้านโก้ย	55,000	0	0	55,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
2	โครงการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านถ่อน้อย ม. 8 ซอยสงวนชัย	162,000	0	0	162,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ม.8 ซอยแม่หงวน	114,000	0	0	114,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน โก้ย ม.2	210,000	0	0	210,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
5	โครงการอุดหนุนประปาส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต น้ำประปาส่วนภูมิภาค โครงการ ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ซอยพระศิวะ	110,000	107,489.57	107,489.57	2,510.43	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
6	โครงการอุดหนุนประปาส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต น้ำประปาส่วนภูมิภาค โครงการ ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ซอยพ่อแสง	85,000	79,483.54	79,483.54	5,516.46	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
7	โครงการอุดหนุนประปาส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต น้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ทางไปวัดพุทธบางวราราม (นายเวียง)	180,000	179,653	179,653	347	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
8	โครงการอุดหนุนประปาส่วน ภูมิภาค โครงการขยายเขต น้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้าน หนองใส หมู่ที่ 3 ซอยน้อยพัฒนา	200,000	199,555	199,555	445	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ 2 ซอยพอริน-พ้อทอน	143,500	0	0	143,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ 2 ซอยวัดโนนคำชมภู	499,200	0	0	499,200	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ 2 ซอยหน้าโรงเรียนธาตุโพหนอง- บ้านหนองไผ่	99,820	0	0	99,820	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยประจักษ์-หนองนกเป็ด	499,380	0	0	499,380	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยกลาง	126,670	0	0	126,670	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยคุดถึง	267,500	0	0	267,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยนาลูงธรรม	287,900	0	0	287,900	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน้อย หมู่ที่ 8 ซอยโรงเลื่อย	278,700	0	0	278,700	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยจิรภา	499,500	494,000	494,000	5,500	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยนาคู	499,380	0	0	499,380	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยไผ่อุทิศ	73,200	0	0	73,200	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยเอื้องทอง	266,300	0	0	266,300	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยวังหมากไธสง	100,000	0	0	100,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ 1 ซอยบัวลอย(เพิ่ม)	0	0	0	125,400	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยแก้ววันนา	97,200	0	0	97,200	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยเพชรทอง	499,990	0	0	499,990	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยนาหนองม่วง	498,700	0	0	498,700	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยแม่อ้อยข้างเดช	318,980	0	0	318,980	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส 2 หมู่ที่ 17 ซอยทุ่งหนองไฮ	454,600	0	0	454,600	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 ซอยพ่อสำราญ	255,250	0	0	255,250	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 ซอยเศรษฐี	242,500	0	0	242,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมู่ที่ 4 สายปาก้าว-โนนทราย ฟอง	496,800	0	0	496,800	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านสวน	267,960	0	0	267,960	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ 12 ซอยพิบูลทอง-ถนนไป สามพร้าว	354,900	0	0	354,900	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐.ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถนน คสล. ซอยบัวลอย	145,800	0	0	145,800	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
34	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง แก หมู่ที่ 6 ซอยโรงเรียนบ้าน หนองแก-สะคาม	288,300	0	0	288,300	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
35	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง นาคำ หมู่ที่ 1 หน้า ศพด.หนอง นาคำ	414,300	0	0	1,300	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
36	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 สองข้างทาง	107,300	0	0	107,300	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
37	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ใส 2 หมู่ที่ 17 สายข้าง รพ.สต.2 ฝั่ง - หนองตะไค้	366,800	0	0	1,300	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
38	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ใส 2 หมู่ที่ 17 สายหนองใส- หนองนาหล้า	499,700	0	0	0	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
39	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ใส หมู่ที่ 3 ซอยชาติชาย มุกดา ม่วง	464,500	0	0	2,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
40	โครงการค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ สายหลัง โรงเรียนบ้านหนองนาคำ - ห้วย เชียงรวง	0	0	0	251,800	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
41	โครงการค่าจ้างเหมาการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ ซอยพ่อยืน	0	0	0	148,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
42	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน บ้านโก๋ย หมู่ที่ 2 โรงเรียนบ้านโก๋ย-สี่แยกปลัด ไมตรี	381,500	0	0	19,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
43	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 สายสามแยกวัดจำปา-บ้านโก๋ย	499,680	488,000.00	488,000.00	11,680	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
44	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยศรีแสง 2	223,400	0	0	13,400	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
45	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยสุวรรณภูม-นาแค	306,900	0	0	15,500	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
46	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ 9 สายบ้านตุม-หนองแก	499,600	472,000	472,000	27,600	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
47	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยครูแอมป์	224,100	0	0	12,100	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
48	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 สายหนองนาคำ-วัดหนองยาง	498,700	476,000	476,000	22,700	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
49	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 สายกลางบ้าน-บ้านจำปา	498,050	0	0	31,050	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
50	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 สายประตูโขง-วัดบ้านไก่อย	390,100	0	0	20,100	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
51	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองแก-สะคาม	248,700	0	0	12,700	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
52	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ที่ 12 สายหน้าวัด-หนองไผ่คำ	498,860	477,000	477,000	21,860	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
53	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านหนองนาคำ	500,000	0	0	500,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง
54	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยพ้อเตี้ย	106,550	0	0	106,550	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
55	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	200,000	0	0	200,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด		งานก่อสร้าง
56	โครงการประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีและการเก็บภาษีนอก สถานที่	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองคลัง		งานจัดเก็บ รายได้
57	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ	20,000	3,000	3,000	17,000	✓	-	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด		งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
58	โครงการวันเด็ก	60,000	0	0	60,000	-	✓	-	๓.ค.-๖๘	กอง การศึกษาฯ		กีฬาและ นันทนาการ
59	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	100,000	0	0	100,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข		งานบริการ สาธารณสุขฯ
60	โครงการอุดหนุนให้ชุมชนตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน	320,000	0	0	320,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข		งานบริการ สาธารณสุขฯ
61	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพในเขตอบต.	50,000	0	0	50,000	-	✓	-	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
62	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
63	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ	20,000	0	0	20,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
64	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
65	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เยาวชน	20,000	0	0	20,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
66	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ประชาชนในตำบลหนองนาคำ	300,000	0	0	300,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
67	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี หนองนาคำเกมส์ต้านภัยยาเสพติด	300,000	0	0	300,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ		กีฬาและ นันทนาการ
68	โครงการวันขึ้นปีใหม่	50,000	0	0	50,000	-	✓	-	ม.ค.-๖๙	กองการศึกษาฯ		งานศาสนา และวัฒนธรรม
69	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000	0	0	20,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด		งานส่งเสริม การเกษตร
70	โครงการปลูกผักสวนครัวตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	50,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด		งานส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
71	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	๑ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด		งานส่งเสริม การเกษตร

บัญชีสรุปโครงการ
ผลดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
1	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยศรีอุดม	62,050	52,930.30	52,930.30	9,119.70	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยรวมน้ำใจ	41,574	41,469.39	41,469.39	104.61	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยพอดารา	62,050	64,812.75	64,812.75	237.25	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยสุรัตน์	46,540	45,340.39	45,340.39	1,199.61	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยแสงคำ	49,640	46,611.55	46,611.55	3,028.45	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ซอยเศรษฐี	124,100	118,558.21	118,558.21	5,541.79	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยกลางบ้าน	118,076.00	118,024.49	118,024.49	51.51	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยหนองไหล	216,250	212,207.54	212,207.54	4,042.46	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มหนองฝาง	280,560	277,000	277,000	3,560	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ 2 ซอยพ้อริน - พ้อทอน	222,700	221,000	221,000	1,700	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยถึงน้ำประปา	234,960	233,500	233,500	1,460	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยนาแม่สมหมาย	499,740	498,000	498,000	1,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยประปา	499,480	497,000	497,000	2,180	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยสุวรรณ	499,740	492,000	492,000	7,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยนายเวียง	327,320	323,000	323,000	4,320	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยมั่งคั่งดี - หนอง โรง	175,350	175,000	175,000	350	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ 9 ซอยรักศิริ	17,530	17,000	17,000	530	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยพอดารา	175,350	172,000	172,000	3,350	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยม้าแก้ว	327,320	326,000	326,000	1,320	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยสุรัตน์	233,800	226,311	226,311	6,800	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยจระเข้	232,040	230,000	230,000	2,040	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
22	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยร่วมมิตร	105,210	104,000	104,000	1,210	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยเอื้องทอง	271,200	267,000	267,000	4,200	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยพ่อโจ	233,800	233,000	233,000	800	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยพ่อเปี้ยก	72,470	71,000	71,000	1,470	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยแม่ตม	85,920	84,500	84,500	1,420	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยฮ่องหิน-กกคู้	499,740	498,000	498,000	1,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 15 ซอยตาพอง	499,740	498,000	498,000	1,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านสวน	446,550	440,000	440,000	6,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง นาคำ หมู่ที่ 1 ซอยเดชสิทธิ์	42,084	41,705	41,705	84	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง นาคำ หมู่ที่ 1 ซอยโนนหิน พัฒนา	377,000	375,000	375,000	2,000	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง นาคำ หมู่ที่ 1 ซอยเพชรทอง (ร่วมใจพัฒนา)	310,840	309,000	309,000	1,840	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ คำ หมู่ที่ 12 ซอยดงขมิ้น	499,740	485,000	485,000	14,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
34	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ คำ หมู่ที่ 12 พิภูลทอง-ถนน ไปสามพร้าว	499,550	494,000	494,000	5,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ คำ หมู่ที่ 12 สายหนองไผ่คำ- ถ่อนน้อย	499,740	494,000	494,000	5,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยบัวลม	263,590	262,000	262,000	1,590	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยแม่อ้อยข้างเดช	240,810	237,000	237,000	3,810	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยอุดมทรัพย์	499,310	492,000	492,000	7,310	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใส 3 หมู่ที่ 3 ซอยชัยญาติ	177,360	176,500	176,500	860	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง หัว หมู่ที่ 4 สายป่าแก้ว - โนนทรายทอง	499,740	498,000	498,000	1,740	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
41	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยยายใจ	54,000	54,000	54,000	0	-	-	✓	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
42	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยหน้าบ้านพิโอ	96,000	96,000	96,000	0	-	-	✓	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
43	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ซอย กลางบ้าน	276,000	275,000	275,000	1,000	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
44	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอย กุดต้อง-สามแยกโรงเรียน	486,000	481,000	481,000	5,000	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
45	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอย สุวรรณภูม - นาแค	499,550	498,000	498,000	1,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
46	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ตูม หมู่ที่ 9 สายบ้านตูม- หนองแก	499,550	498,000	498,000	1,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
47	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 สาย กลางบ้านนาหวาน	499,550	489,000	489,000	10,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
48	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอย กลางบ้าน-ร.ร.บ้านจำปา	389,070	388,000	388,000	1,070	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
49	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 15 สาย ประตูโขง-วัดบ้านไก่อ	499,550	498,000	498,000	1,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
50	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 สาย สามแยกโรงเรียน	274,900	273,000	273,000	1,900	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
51	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอย ช่างเนียง	147,796	147,000	147,000	796	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
52	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 สาย แม่ปาน - อนามัย	369,490	368,000	368,000	1,490	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
53	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองใส 2 หมู่ที่ 17 สายนาหวาน-วัดดงสระพังทอง	499,550	498,000	498,000	1,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
54	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองใส 2 หมู่ที่ 17 สาย รพ.สต.หนองใส-หนองตะไค้	499,550	498,500	498,500	1,050	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
55	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไส 3 หมู่ที่ 3 ซอย แสงสี	159,610	159,000	159,000	610	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
56	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 สาย หนองหว้า-นาเจริญ	499,550	498,000	498,000	1,550	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองช่าง		งานก่อสร้าง
57	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	20,000	0	0	20,000	-	✓	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	สำนักปลัด		งานส่งเสริม การเกษตร
58	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิ	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	สำนักปลัด		งานส่งเสริม การเกษตร
59	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี หนองนาคำเกมส์ต้านภัยยา เสพติด	280,000	275,272	275,272	4,728	✓	-	-	ธ.ค.-68	กองการศึกษาฯ		กีฬาและ นันทนาการ
60	โครงการวันขึ้นปีใหม่ 2568	50,000	33,300	33,300	16,700	✓	-	-	ม.ค.-68	กองการศึกษาฯ		งานศาสนา และวัฒนธรรม
61	โครงการวันสงกรานต์	360,000	356,700	356,700	3,300	✓	-	-	เม.ย.-68	กอง การศึกษาฯ		งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
62	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	59,600	59,600	400	✓	-	-	ม.ค.-68	กอง การศึกษาฯ		กีฬาและ นันทนาการ
63	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน แกนนำ	300,000	918,593	918,593	4,407	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสาธารณสุข		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน
64	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	50,000	103,452	103,452	7,548	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสาธารณสุข		งานบริการ สาธารณสุขฯ
65	โครงการอุดหนุนให้ชุมชนตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้าน	320,000	300,000	300,000	20,000	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสาธารณสุข		งานบริการ สาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
66	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพในเขตอบต.	50,000	47,980	47,980	2,020	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน
67	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มสตรี	30,000	0	0	30,000	-	✓	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน
68	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ	30,000	22,340	22,340	7,660	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
69	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	972,675	972,675	7,325	✓	-	-	1ม.ค.68- 30ก.ย.69	กองสวัสดิการฯ		งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน